

PROSJEKTRAPPORTERING VA-MARS 2016

Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Utvalg for teknikk og miljø		
Formannskapet		
Kommunestyret		

Saksbehandler: Anton Bøe

Arkivsaknr.: 2014/6814-11

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Prosjektrapport VA Mars 2016 tas til orientering.

SAMMENDRAG

4491		Prosjektering VA Strømsnes Hop	
Startdato:	Februar 2015	Sluttdato:	Mai 2016
Budsjettramme	Kr. 3.000.000,- UTM-219/15	Fase:	Prosjektering
Totalt bevilget	Kr. 3.000.000,-		
Prognose:	Kr. 3.000.000,-	Fremdrift iht. plan:	Ja
Kommentar:)			

4495

Grensedalen

Startdato:	Juli 2015	Sluttdato:	August 2016
Budsjettramme	Kr. 8.000.000,- UTM-254/15	Fase:	Byggefase
Prognose:	Kr. 6.000.000,-	Fremdrift iht. plan:	Ja
Kommentar::			
Bevilget sum er noe høy, da omfanget var usikkert i tidlig fase.			

4528 Kleppevegen - Florvåg			
Startdato:	25.06.12	Sluttdato:	Høst 2015
Budsjettramme(2012)	Kr. 60.000.000,-	Fase:	Ferdig
Tilleggsbevilget 2014	kr. 19.000.000,- K-116/14		
Totalt bevilget:	kr. 79.000.000,-		
Prognose:	Kr. 110.000.000,-	Fremdrift iht. plan:	Ja
-Forskuddtering:	<u>-Kr. 32.000.000,-</u>		
SUM:	Kr. 78.000.000,-		
Kommentar:			
<p>Budsjettrammen på 60 mill, er basert på kalkyle for VA-arbeidene. Det er en forutsetning at vegprosjektet "Gang og sykkelveg Skansen", som skal finansieres av bompengepakken, var en del av dette prosjektet. Vegprosjektet er ved en feil ikke med i kalkylen.</p> <p>Statens Vegvesen har foretatt et anslag på dette vegprosjektet og vurdert med en kostnad på 13,5 mill. (Et anslag er en veldig grov kalkyle hvor prosjektering ikke er foretatt.)</p> <p>Den reelle kostnaden er kr. 23.137.018,-. I tillegg skal Askøy Energi betale kr. 8.507.462,- og Telenor kr. 428.296,-</p> <p>Totalsum: ca. kr. 32.000.000,-</p> <p>Den reelle kostnaden for "Gang- og sykkelvei Skansen" er presentert for Statens vegvesen.</p> <p>Tilleggsbevilgning på 19 mill. i 2014, er i all hovedsak pga. utvidet anbudsgrense for å samhandle med Statens Vegvesens utvidete arbeidsområde. Dette var «tilleggsprosjekt» som var planlagt på et seinere tidspunkt, men pga Statens vegvesens endring i fremdriftsplan, var det fornuftig at vi også endret planen.</p> <p>Dette er omtalt i revisjonsrapport i 2015.</p>			

4401		Demning Askevann	
Startdato:	April 2014	Sluttdato:	30.03.2017
Budsjettramme:	Kr. 19.000.000 K-30/14	Fase:	Byggefase
Tilleggsbudsjettet 2016/2017:	Kr. 37.000.000,- Kr. 29.000.000,- K-30/16		
Prognose:	Kr. 85.000.000	Fremdrift iht. plan:	Nei
Kommentar: Store endringer pga. ustabile bunnforhold. Svært kostnadsdrivende. Alle endringer må godkjennes av NVE. Ny øst-dam er prosjektert pga. fare for utgliding av eksisterende dam. Ny kontrakt er inngått med Donar. Fortsatt uavklart sluttoppgjør/erstatning med forrige entreprenør. Kan eventuelt bli rettsak.			

4610		Forprosjekt SAHARA (Søre Askøy Hoved Avløpsrenseanlegg)	
Startdato:	September 2014	Sluttdato:	august 2016
Budsjettramme(2014)	Kr. 4.900.000,-	Fase:	Forprosjekt
Prognose:	4.900.000,-	Fremdrift iht. plan:	Nei
Kommentar:: Delprosjekt av bevilgning på 14.000.000,- 118/14-K I området ved Klampavika møtes og overlapper tre ulike reguleringsplaner – alle under utarbeidelse: Områdeplan for Kleppstø sentrum, områdeplan for Byneset og reguleringsplan for SAHARA. Planene har ulik fremdrift. Tiltak i en plan kan få konsekvenser for de andre planene – så her er det behov for delvis detaljerte planer. Her er det utarbeidet en detaljert plan i skjæringspunktene for Områdeplan for Kleppstø sentrum, områdeplan for Byneset og reguleringsplan for SAHARA. Dette har forsinket prosjektet noe.			

Avgjøres av:

Behandles i følgende utvalg: UTM, F, K

Videre saksgang:

Saksopplysninger:

Vurdering:

Folkehelseperspektiv:

Økonomi:

Kleppestø, 15.02.2016

Eystein Venneslan
Rådmann

Ivar Ådlandsvik
Kommunalsjef