



Statens vegvesen

Referat

Dato: 17.12.2019
Tid: 15:30-17:30
Referent: Håvard Mørch Hunskaar

Saksbehandler/innvalgsnr:
Håvard Mørch Hunskaar -
Vår dato: 20.12.2019
Vår referanse:

Askøypakken kontaktutvalg, møte 04/2019

Møte nr.: 04/2019
Sted: Askøypakken prosjektkontor, Kleppestø
Møteleder: John Martin Jacobsen
Til stede: John Martin Jacobsen, Eystein Venneslan, Ove Vonheim, Grethe Vikane, Bernt Vallestad, Kristian Bauge og Håvard Mørch Hunskaar
Forfall: Håkon Rasmussen og Bente Utne

Ansvar / frist

1. Kommentar/godkjenning referat

Referatet fra forrige møte ble godkjent.

2. Oppfølgingssaker

2.1. Finansiering av prosjektene i Askøypakken

Askøy kommune, v/ rådmannen, orienterte om deres korrespondanse med samferdselsdepartementet vedrørende utvidelse av finansieringen i Askøypakken. Samferdselsministeren har i brev for vist til at det ikke er anledning til å utvide finansieringen utover de rammene som følger av vedtatt Stortingsproposisjon for Askøypakken.

SVV v/ Kristian Bauge orienterte om oppdatert inntektsprognose og hvilke handlingsrom som finnes innenfor vedtatt Stortingsproposisjon.

Kontaktutvalget tar dette til orientering, og tar sikte på å beslutte eventuell utlysning og fremdrift for nye delprosjekter på neste kontaktutvalgsmøte.

3. Orienteringssaker

3.1. Status

Prosjektleder orienterte om status for prosjektene. Sentrale momenter, samt saker som ble gjenstand for drøfting i kontaktutvalget, er referert i listen nedenfor.

3.2. Fv. 563 Strømsnes – Hop

Prosjektet er under bygging, med planlagt ferdigstilling ultimo 2020.

3.3. Fv. 212 Lindhaugen – Slettebrekka

Prosjektet ble åpnet for trafikk i oktober 2018. Sluttoppgjør fra entreprenør er ferdig behandlet, foruten én post i kontrakten der entreprenøren har stevnet Fylkeskommunen.

3.4. Fv. 212 Slettebrekka – Hetlevik

Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og grunnerverv er i slutfasen. Prosjektet orienterte om potensiell innløsning av eiendom 13/141. Kontaktutvalget gir tilslutning til at eiendommen kan innløses, da ulempene ved å ikke innløse eiendommen er større enn fordelene.

3.5. Fv. 213 Skiftesvik – Marikoven

Entreprenøren er i gang med byggearbeidene. Planlagt ferdigstilling første halvår 2021.

Marikoven Eiendom har fremmet forslag om at Askøypakken kan forskuttere merkostnadene ved utbygging av opsjon på sørlig del av prosjektet. Kontaktutvalget viser til tidligere vedtak i saken, og fremhever at Askøypakken ikke kan være bank for private utbyggere.

3.6. Fv. 562 Lavik-Haugland

Prosjektering og grunnerverv pågår, med planlagt utlysning tidlig høst 2020.

3.7. Kollektivtiltak

4. Økonomi

4.1. Regnskap og prognose

Prosjektet orienterte om regnskap og prognose for Askøypakken.

4.2. Bompengeselskapet – rapport fra Ferde

Kristian Bauge orienterte om oppdatert inntektsprognose.

5. Overordnet framdriftsplan

5.1. Status framdriftsplan

Prosjektleder orienterte om framdriftsplan for prosjektene i Askøypakken.

6. Andre saker

6.1. Overføring av sams vegadministrasjon – veien videre for kontaktutvalget

Vestland fylkeskommune overtar Askøypakken fra Statens vegvesen fra og med 1. januar 2020. Det er ikke avklart hvem som skal delta i kontaktutvalget fra Askøypakken fra nyttår, men Statens vegvesen vil ikke lenger ha noen rolle i kontaktutvalget.